



**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Horizonte</b>           | 2014 - 2018   | <b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)</b>   |
| <b>Sector</b>              | EDUCACIÓN   | <b>Objetivo</b>   |
| <b>Entidad Responsable</b> | 224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI | 1054 - Movilidad social   |
| <b>Programa</b>            | 2202-CALIDAD Y FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.                      | <b>Estrategia</b>   |
| <b>SubPrograma</b>         | 0700-INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                                      | 10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía |
|                            |   | <b>Programa</b>   |
|                            |   | 2202 - calidad y fomento de la educación superior.  |

ESTADO DE LA FICHA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Estado</b>                   | Registrado Actualizado  |
| <b>Usuario Formador</b>         | VERGARA MARTINEZ JORGE EDUARDO  |
| <b>Fecha del Estado Actual</b>  | 2017-11-14 08:11:11   |
| <b>Fecha Control Posterior</b>  | 2017-11-02 17:11:41   |
| <b>Solicitud de Formulación</b> | 253401 - Con trámites presupuestales. (Distribucion Previo Concepto - 253694) |
| <b>Vigencia Seleccionada</b>    | 2018  |
| <b>Fecha Creación del Turno</b> | 2017-Oct-24 02:35:08  |
| <b>Turno de trámite</b>         | 253694-Distribucion Previo Concepto   |

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

**Objetivo**

CONSTRUIR Y DOTAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS REQUERIDAS DE INTENALCO Y DOTARLA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS, CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LA COBERTURA EDUCATIVA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES PARA LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN CALI.

**Problema**

INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO EDUCACION SUPERIOR QUE LIMITAN EL AUMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES PARA LOS PROGRAMAS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS Y DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN CALI

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

**Descripción**

En el desarrollo del proyecto de "Construcción y dotación de infraestructura y condiciones físicas de Intenalco Educación Superior", en el horizonte 2014 – 2017, se suscribió contrato interadministrativo en la vigencia 2014 para la construcción de infraestructura educativa que cumple con toda la normatividad vigente para brindar un servicio educativo de calidad en la región del valle del cauca adecuada para su servicio social, que constará de un bloque de seis (6) pisos incluido Sótano para parqueadero, nuevas aulas de clase, salas de conferencia, Auditorio, salas de sistemas, laboratorios, nuevos espacios de aprendizaje y servicios complementarios a la educación, con un área total construida de 7.434 M2 con capacidad de atender 1331 estudiantes en cada una de las 3 jordanas ofertadas por la institución en cada semestre (mañana, tarde y noche). Adicional en la vigencia 2014, también se suscribió contrato para la interventoría Técnica y administrativa por un concurso de Méritos. Los espacios que se tendrán en cuenta en la construcción de la estructura están relacionados en el documento anexo capítulo 6. Diseños arquitectónicos. Proyecto constructivo que se asegura en su ejecución en la FASE I con las aprobaciones y autorizaciones de vigencias futuras 2014 – 2016 y asignación CREE 2014. Las vigencias futuras constituyen la figura presupuestal que permite planificar y financiar proyectos bajo una óptica de largo y mediano plazo y superar la limitación natural que representa la anualidad del Presupuesto Público. Con la solicitud de recursos CREE de la vigencia 2015 y 2016 adjudicándolos en 100% al desarrollo de este proyecto de inversión, con el propósito de adicionar recursos a través de otros si a los contratos mencionados, por concepto de ítems no previstos en presupuesto inicial, balance de obra e incremento de precios de las actividades por mayores cantidades de obra y ajustes de algunos precios unitarios y de esta manera desarrollar la fase II y fase III del proyecto. Al desbalancearse el presupuesto de obra de las actividades contratadas por mayores cantidades de obra no canceladas al contratista, solo fue posible culminar el proceso constructivo hasta un 95%, y el 5% restante son adecuaciones de acabados en el 5 piso que se pretenden suplir con la asignación de recursos CREE 2017 y con esto culminar la contratación del proyecto en su etapa constructiva en un 100% según los planos, especificaciones técnicas y presupuesto establecido para la construcción de la infraestructura educativa según anexos del proyecto. Pero que de acuerdo a las especificaciones técnicas las actividades de obra a pesar de estar contratadas solo se terminaran en Enero de 2018, motivo por el cual actividades aparecen con valor en cero en esta vigencia. Adicional con la solicitud de recursos de inversión para la vigencia 2017 y 2018, se pretende desarrollar las actividades contempladas en el objetivo específico II del proyecto, asignando recursos a las actividades encaminadas a la dotación de espacios misionales de la infraestructura que esta proceso de construcción hasta la vigencia 2017. Es necesario realizar una dotación tecnológica, conectividad, dotación en las aulas de clase, auditorios, laboratorios, salas de sistemas, oficinas administrativas y demás espacios misionales, con el objetivo de seguir cumpliendo con calidad la misión institucional, formando a la población menos favorecida de la región con espacios de aprendizaje de alta calidad.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

| Tipo     | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Personas | 5,343 | 5,500 | 6,000 | 6,000 | 6,400 |

**Localización**

| Región    | Departamento | Municipio | Localización Especifica |
|-----------|--------------|-----------|-------------------------|
| OCCIDENTE | VALLE        | CALI      | Avenida 4N # 34an - 18  |

**Ubicación de los beneficiarios / Focalización y Localización en la Vigencia: 2018**

**Sexo - Masculino**

| Región    | Departamento | Cantidad |
|-----------|--------------|----------|
| OCCIDENTE | VALLE        | 2560     |

**Sexo - Femenino**

| Región    | Departamento | Cantidad |
|-----------|--------------|----------|
| OCCIDENTE | VALLE        | 3840     |

**CADENA DE VALOR**

**Objetivo Especifico:** Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos  | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Estructura Educativa<br>Unidad: Metros cuadrados <b>Meta Total: 7,434.0000</b> | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS 2014 - 2015)<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2017-May-25   | 2017-Jul-31 |
|  | Dotacion sanitaria de los 6 pisos incluido el sotano<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2016-Jan-02   | 2016-Dec-31 |
|  | instalar la red eléctrica y datos del cuarto piso<br><b>Etapa:</b> Inversión  | S            | 2015-Oct-01   | 2016-Aug-31 |
|  | instalar la red hidrosanitaria del quinto piso<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2015-Dec-01   | 2016-Dec-31 |
|  | instalar la red eléctrica y datos del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Nov-15 |
|  | instalar la red eléctrica y datos del quinto piso<br><b>Etapa:</b> Inversión  | S            | 2015-Dec-01   | 2016-Dec-31 |
|  | instalar la red eléctrica y datos del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Dec-31 |
|  | instalar la red eléctrica y datos del sótano, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Sep-30 |
|  | instalar la red eléctrica y datos del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Dec-31 |
|  | instalar la red hidrosanitaria del cuarto piso<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2015-Oct-01   | 2016-Aug-31 |
|  | instalar la red hidrosanitaria del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Nov-15 |
|  | instalar la red hidrosanitaria del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Dec-31 |
|  | instalar la red hidrosanitaria del sótano, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Sep-30 |
|  | instalar la red hidrosanitaria del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapa:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Dec-31 |
|  | Realizar actividades adicionales del Plan de Manejo ambiental y seguridad en el trabajo por mayor tiempo de obra y mayores actividades contratadas. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapa:</b> Inversión | N            | 2016-Sep-01   | 2017-Apr-30 |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos   | Actividad  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|--|--------------|---------------|-------------|
| Estructura Educativa<br>Unidad: Metros cuadrados    Meta Total: 7,434.0000  | Realizar actividades Constructivas adicionales en 5 pisos de infraestructura física por mayores cantidades de obra e ítems no previstos en presupuesto inicial (Actividad adicionada por CREE 2015)<br><b>Etapas:</b> Inversión                | S            | 2015-Oct-23   | 2016-Dec-31 |
|   | Realizar adecuaciones físicas de acabados y terminaciones en el quinto piso de infraestructura nueva y realizar pago de mayores cantidades de obra. Adicionada con CREE 2017<br><b>Etapas:</b> Inversión                                       | S            | 2017-Nov-01   | 2018-Jan-31 |
|   | Realizar ajustes a los diseños y estudios previos iniciales con el fin de obtener la aprobación del proyecto por parte de la curaduría urbana<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Jul-01   | 2014-Sep-30 |
|   | Realizar carpintería metálica y fachada de la estructura que incluye, repello, ventanearía, aplicación de piedra y espacio público. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2016-Oct-01   | 2017-Apr-30 |
|   | Realizar contrapiso y piso del primer al quinto piso de la estructura<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Oct-01   | 2016-Dec-31 |
|   | Realizar el planteo, formaleta y fundición de las columnas del cuarto (4) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2015-Oct-01   | 2016-Jun-30 |
|   | Realizar el planteo, formaleta y fundición de las columnas del quinto (5) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2015-Dec-31   | 2016-Aug-31 |
|   | Realizar el planteo, formaleta y fundición de las columnas del tercer (3) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Dec-31 |
|   | Realizar el planteo, fundición y formaleta de las columnas del segundo (2) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Nov-15 |
|   | Realizar estructura metálica, suministro e instalación de dos asesores para la movilidad al interior del edificio de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapas:</b> Inversión              | S            | 2016-Sep-01   | 2017-Apr-30 |
| Realizar instalación de panel yeso desde el cuarto piso hasta el sótano de acuerdo a planos y especificaciones técnicas. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapas:</b> Inversión | N  | 2016-Nov-01  | 2017-Apr-30   |             |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos  | Actividad  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|--|--------------|---------------|-------------|
| Estructura Educativa<br>Unidad: Metros cuadrados    Meta Total: 7,434.0000 | Realizar interventoría técnica y administrativa a actividades e items no previstos en contrato inicial. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2016-Sep-01   | 2017-Apr-30 |
|  | Realizar interventoria tecnica y administrativa a las adecuaciones en el quinto piso. Adicionada con CREE 2017<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2017-Nov-01   | 2018-Mar-31 |
|  | Realizar la cimentación del muro de contención, fundición de las zapatas y acero figurado de estructuras enterradas<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Jul-15 |
|  | Realizar la construccion e instalacion de la cubierta y sotea de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2016-Jul-01   | 2016-Dec-31 |
|  | Realizar la fundición de losa del quinto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Dec-01   | 2016-Aug-31 |
|  | Realizar la fundición de losa y formleta y herraje del cuarto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2015-Sep-01   | 2016-Apr-30 |
|  | Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Oct-15 |
|  | Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Nov-30 |
|  | Realizar la fundición y planteo de las columnas del primer (1) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Sep-30 |
|  | Realizar la fundición, formaleta y herraje de losa de sótano, subras y subbases y grada de la rampa de acceso de vehículos, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión                  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Sep-30 |
|  | Realizar la fundición, formaleta y herraje de losa del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Sep-15 |
|  | Realizar la Mampostería genera del quinto piso de la estructura<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Dec-01   | 2016-Dec-31 |
|  | Realizar la Mampostería general del cuarto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2015-Dec-01   | 2016-Aug-31 |
|  | Realizar la Mampostería general del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Nov-30 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos  | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| <b>Estructura Educativa</b><br><b>Unidad:</b> Metros cuadrados <b>Meta Total:</b> 7,434.0000 | Realizar la Mampostería general del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Dec-31 |
|  | Realizar la Mampostería General del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-01   | 2015-Dec-31 |
|  | Realizar la mampostería general sótano, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Sep-30 |
|  | Realizar las actividades contempladas en el plan de manejo ambiental y seguridad en el trabajo<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2014-Dec-11   | 2016-Oct-31 |
|  | Realizar pagos de interventoría del proceso de construcción (7% del valor de la obra)<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2014-Dec-17   | 2016-Oct-31 |
|  | Realizar paisajismo y obras exteriores para el acceso a la infraestructura. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2016-Sep-01   | 2017-Apr-30 |
|  | Realizar planteo, formaleta y fundición de las columnas del sótano acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión           | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Aug-15 |
|  | Realizar repello, estuco y pintura de los seis pisos de la estructura incluido el sótano<br><b>Etapas:</b> Inversión  | S            | 2016-Jan-02   | 2016-Dec-31 |
|  | Tramitar las licencias necesarias para llevar a cabo el proceso de construcción<br><b>Etapas:</b> Preinversión  | S            | 2014-Jan-02   | 2014-Sep-30 |
| <b>Terreno</b><br><b>Unidad:</b> Metros cuadrados <b>Meta Total:</b> 1,736.0000              | Realizar el movimiento de tierra para desplazar los volúmenes de excavación y rellenos, necesarios para obtener las cotas de fundición y los espesores de sub-bases de acuerdo con los niveles de pisos<br><b>Etapas:</b> Inversión | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Apr-30 |
|  | Realizar el replanteo y los preliminares para preparar el terreno donde se va a levantar la edificación de la futura construcción<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Feb-28 |
|  | Realizar la demolición total de las construcciones e instalaciones existentes<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2014-Dec-11   | 2015-Mar-14 |

**Objetivo Especifico:** Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a través de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades académicas y administrativas

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos  | Actividad   | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--|---|--------------|---------------|-------------|
| Espacios administrativos y espacios de esparcimiento de la comunidad educativa en general dotados<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 5.0000 | Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para la seguridad física de la comunidad estudiantil<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2018-Feb-01   | 2018-Mar-31 |
|  | Adquisición e instalación de equipos de bombeo para el óptimo funcionamiento de la red contra incendios del edificio<br><b>Etapas:</b> Inversión                            | N            | 2017-Sep-01   | 2017-Nov-30 |
|  | Adquisición e instalación de planta eléctrica para el óptimo funcionamiento de ascensores y espacios comunes del nuevo edificio<br><b>Etapas:</b> Inversión                 | N            | 2017-Dec-01   | 2018-Jun-30 |
|  | Dotación de mobiliarios modulares para oficinas administrativas y sala de profesores de acuerdo a nuevos diseños arquitectónicos<br><b>Etapas:</b> Inversión                | N            | 2017-Sep-01   | 2018-Jun-30 |
|  | Dotación e instalación de mobiliario para espacios del bienestar de la comunidad en espacios comunes de la infraestructura<br><b>Etapas:</b> Inversión                      | N            | 2017-Oct-02   | 2018-Dec-31 |
|  | Dotar de cableado UTP, switches, racks, canaletas y acces point, para realizar las conexiones de red para espacios misionales y administrativos<br><b>Etapas:</b> Inversión | N            | 2017-Jun-01   | 2017-Oct-31 |
| Espacios misionales<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 47.0000  | Adecuación de dos nuevos laboratorios para las practicas de los estudiantes<br><b>Etapas:</b> Inversión   | N            | 2018-Jun-01   | 2018-Jul-31 |
|  | Adquisición de equipos de computo y video beam para aulas de clase para promover el uso de TICs en lo procesos formativos<br><b>Etapas:</b> Inversión                       | S            | 2017-Sep-01   | 2017-Nov-30 |
|  | Adquisición de tarima, silletería y equipos de tecnología y comunicaciones para dotar auditorio para grados y conferencias<br><b>Etapas:</b> Inversión                      | N            | 2018-Feb-01   | 2018-May-31 |
|  | Adquisición e instalación de mobiliario para la dotación de aulas de clase, salas de sistemas, laboratorios y Biblioteca institucional<br><b>Etapas:</b> Inversión          | S            | 2017-Oct-02   | 2018-Apr-30 |
|  | Adquisición e instalación de sistema de aires acondicionados para el óptimo funcionamiento de salas de sistemas y oficinas administrativas<br><b>Etapas:</b> Inversión      | N            | 2017-Sep-01   | 2018-Jun-30 |
|  | Dotar la Fase I de la infraestructura tecnológica y conectividad para la prestación del servicio educativo. Actividad adicionada con CREE 2016<br><b>Etapas:</b> Inversión  | N            | 2016-Dec-01   | 2016-Dec-31 |
|  | Modernizar bibliografía, bases de datos y sistemas de información de biblioteca institucional<br><b>Etapas:</b> Inversión   | S            | 2017-Sep-01   | 2017-Nov-30 |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos   | Actividad  | Ruta Crítica | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|--|--------------|---------------|-------------|
| Espacios misionales<br><b>Unidad:</b> Número <b>Meta Total:</b> 47.0000 | Modernizar la infraestructura tecnológica de las salas de sistemas y dotar de las misma las aulas de clase con computadores de mesa, portatiles y videoproyectores<br><b>Etapas:</b> Inversión | N            | 2018-Jun-01   | 2018-Nov-30 |

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018**

| Tipo Entidad                         | Entidad   | Tipo Recurso | Valor Solicitado | Valor Vigente |
|--------------------------------------|---|--------------|------------------|---------------|
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI | Nación       | 2,600,000,000.00 | 0.00          |
| Entidades Presupuesto Nacional - PGN | 224200-INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI | Propios      | 200,000,000.00   | 0.00          |

**Resumen Financiero PGN**

| Vigencia | Recursos Solicitados |                |                  | Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF) |                  |
|----------|----------------------|----------------|------------------|--|------------------|
|          | Recursos Solicitados | Otros Recursos | Total            | Inicial  | Vigente          |
| 2014     | 1,787,000,000.00     | 0.00           | 1,787,000,000.00 | 1,513,578,469.00                                     | 5,194,783,201.00 |
| 2015     | 5,136,832,294.00     | 0.00           | 5,136,832,294.00 | 1,320,000,000.00                                     | 3,582,028,470.00 |
| 2016     | 2,092,788,178.00     | 0.00           | 2,092,788,178.00 | 1,400,000,000.00                                     | 3,211,955,816.00 |
| 2017     | 2,380,000,000.00     | 0.00           | 2,380,000,000.00 | 1,080,000,000.00                                     | 3,208,495,561.00 |
| 2018     | 2,800,000,000.00     | 0.00           | 2,800,000,000.00 | 1,305,000,000.00                                     | 1,305,000,000.00 |

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018**

**Objetivo:** Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a través de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades académicas y administrativas

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Productos   | Actividad   | Solicitado     | Inicial                 | Vigente               |
|---|---|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Espacios administrativos y espacios de esparcimiento de la comunidad educativa en general dotados<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 5.0000 | Dotación de mobiliarios modulares para oficinas administrativas y sala de profesores de acuerdo a nuevos diseños arquitectónicos                                    | 0.00           | 250,000,000.00          | 250,000,000.00        |
|   | Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para la seguridad física de la comunidad estudiantil  | 90,000,000.00  | 50,000,000.00           | 50,000,000.00         |
|   | Dotación e instalación de mobiliario para espacios del bienestar de la comunidad en espacios comunes de la infraestructura  | 450,000,000.00 | 110,000,000.00          | 110,000,000.00        |
|   | Adquisición e instalación de planta eléctrica para el óptimo funcionamiento de ascensores y espacios comunes del nuevo edificio                                     | 0.00           | 200,000,000.00          | 200,000,000.00        |
|   | <b>Total</b>  |                | <b>540,000,000.00</b>   | <b>610,000,000.00</b> |
| Espacios misionales<br><b>Unidad:</b> Número<br><b>Meta Horizonte:</b> 47.0000  | Adquisición de tarima, silletería y equipos de tecnología y comunicaciones para dotar auditorio para grados y conferencias  | 400,000,000.00 | 205,000,000.00          | 205,000,000.00        |
|   | Adecuación de dos nuevos laboratorios para las practicas de los estudiantes   | 400,000,000.00 | 0.00                    | 0.00                  |
|   | Adquisición e instalación de mobiliario para la dotación de aulas de clase, salas de sistemas, laboratorios y Biblioteca institucional                              | 410,000,000.00 | 150,000,000.00          | 150,000,000.00        |
|   | Adquisición e instalación de sistema de aires acondicionados para el óptimo funcionamiento de salas de sistemas y oficinas administrativas                          | 0.00           | 100,000,000.00          | 100,000,000.00        |
|   | Modernizar la infraestructura tecnológica de las salas de sistemas y dotar de las mismas las aulas de clase con computadores de mesa, portátiles y videoproyectores | 850,000,000.00 | 240,000,000.00          | 240,000,000.00        |
|   | Modernizar bibliografía, bases de datos y sistemas de información de biblioteca institucional   | 200,000,000.00 | 0.00                    | 0.00                  |
|   | <b>Total</b>  |                | <b>2,260,000,000.00</b> | <b>695,000,000.00</b> |

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

**VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS**

**Totales acumulados por Cadena de Valor**

| Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado  |
|----------|--------------------|------------------|
| 2014     | 4,736,101,161.00   | 4,736,101,161.00 |
| 2015     | 1,320,000,000.00   | 1,320,000,000.00 |
| 2016     | 1,400,000,000.00   | 1,400,000,000.00 |

**Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad**

| Etapa | Componente | Actividad | Vigencia | Monto |
|-------|------------|-----------|----------|-------|
|-------|------------|-----------|----------|-------|

**Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor**

**Objetivo Especifico:** Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Producto             | Actividad   | Vigencia | Valor Comprometido | Valor Utilizado |
|----------------------|---|----------|--------------------|-----------------|
| Estructura Educativa | Dotacion sanitaria de los 6 pisos incluido el sotano<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-02<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31  | 2016     | 52,436,978.00      | 52,436,978.00   |
|                      | instalar la red eléctrica y datos del cuarto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Oct-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Aug-31   | 2015     | 53,386,668.00      | 53,386,668.00   |
|                      | instalar la red hidrosanitaria del quinto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Dec-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31  | 2016     | 1,247,425.00       | 1,247,425.00    |
|                      | instalar la red eléctrica y datos del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Nov-15  | 2014     | 53,386,668.00      | 53,386,668.00   |
|                      | instalar la red eléctrica y datos del quinto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Dec-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31   | 2016     | 53,386,668.00      | 53,386,668.00   |
|                      | instalar la red eléctrica y datos del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31 | 2014     | 53,386,668.00      | 53,386,668.00   |
|                      | instalar la red eléctrica y datos del sótano, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Sep-30       | 2014     | 53,907,988.00      | 53,907,988.00   |
|                      | instalar la red eléctrica y datos del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31  | 2014     | 53,386,668.00      | 53,386,668.00   |
|                      | instalar la red hidrosanitaria del cuarto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Oct-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Aug-31  | 2015     | 1,247,425.00       | 1,247,425.00    |
|                      | instalar la red hidrosanitaria del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Nov-15     | 2014     | 1,247,425.00       | 1,247,425.00    |
|                      | instalar la red hidrosanitaria del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31    | 2014     | 1,247,425.00       | 1,247,425.00    |
|                      | instalar la red hidrosanitaria del sótano, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Sep-30          | 2014     | 1,247,425.00       | 1,247,425.00    |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP


**DNP**

 Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|                      |  |      |                |                |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| Estructura Educativa | instalar la red hidrosanitaria del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31  | 2014 | 1,247,425.00   | 1,247,425.00   |
|                      | Realizar contrapiso y piso del primer al quinto piso de la estructura<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Oct-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31  | 2016 | 263,197,445.00 | 263,197,445.00 |
|                      | Realizar el planteo, formaleta y fundición de las columnas del cuarto (4) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Oct-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Jun-30   | 2015 | 353,032,461.00 | 353,032,461.00 |
|                      | Realizar el planteo, formaleta y fundición de las columnas del quinto (5) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Dec-31<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Aug-31   | 2016 | 353,032,461.00 | 353,032,461.00 |
|                      | Realizar el planteo, formaleta y fundición de las columnas del tercer (3) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recu<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31 | 2014 | 353,032,461.00 | 353,032,461.00 |
|                      | Realizar el planteo, fundición y formaleta de las columnas del segundo (2) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia 2014 por rec<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Nov-15 | 2014 | 353,032,461.00 | 353,032,461.00 |
|                      | Realizar la cimentación del muro de contención, fundición de las zapatas y acero figurado de estructuras enterradas<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Jul-15  | 2014 | 575,374,939.00 | 575,374,939.00 |
|                      | Realizar la construcción e instalación de la cubierta y sotea de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jul-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31  | 2016 | 225,511,000.00 | 225,511,000.00 |
|                      | Realizar la fundición de losa del quinto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Dec-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Aug-31  | 2015 | 417,570,653.00 | 417,570,653.00 |
|                      | Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje del cuarto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Sep-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Apr-30  | 2015 | 417,570,653.00 | 417,570,653.00 |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|                      |  |      |                |                |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|
| Estructura Educativa | Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Oct-15  | 2014 | 417,570,653.00 | 417,570,653.00 |
|                      | Realizar la fundición de losa y formaleta y herraje del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Nov-30   | 2014 | 417,570,652.00 | 417,570,652.00 |
|                      | Realizar la fundición y planteo de las columnas del primer (1) piso de acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Sep-30 | 2014 | 353,122,451.00 | 353,122,451.00 |
|                      | Realizar la fundición, formaleta y herraje de losa de sótano, subras y subbases y grada de la rampa de acceso de vehículos, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Sep-30                  | 2014 | 106,344,625.00 | 106,344,625.00 |
|                      | Realizar la fundición, formaleta y herraje de losa del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Sep-15  | 2014 | 437,322,459.00 | 437,322,459.00 |
|                      | Realizar la Mampostería genera del quinto piso de la estructura<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Dec-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31  | 2016 | 27,902,745.00  | 27,902,745.00  |
|                      | Realizar la Mampostería general del cuarto piso<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2015-Dec-01<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Aug-31  | 2015 | 27,902,745.00  | 27,902,745.00  |
|                      | Realizar la Mampostería general del primer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Nov-30   | 2014 | 27,902,745.00  | 27,902,745.00  |
|                      | Realizar la Mampostería general del segundo piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31  | 2014 | 27,902,745.00  | 27,902,745.00  |
|                      | Realizar la Mampostería General del tercer piso, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-01<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Dec-31   | 2014 | 27,902,745.00  | 27,902,745.00  |
|                      | Realizar la mampostería general sótano, actividad adicionada a la vigencia 2014 por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Sep-30  | 2014 | 10,758,213.00  | 10,758,213.00  |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |   |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Estructura Educativa   | Realizar las actividades contempladas en el plan de manejo ambiental y seguridad en el trabajo<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Oct-31  | 2014           | 132,959,372.00 | 132,959,372.00 |
|  | Realizar pagos de interventoría del proceso de construcción (7% del valor de la obra)<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-17<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Oct-31   | 2014           | 232,977,399.00 | 232,977,399.00 |
|  |   | 2015           | 49,289,395.00  | 49,289,395.00  |
|  |   | 2016           | 34,459,010.00  | 34,459,010.00  |
|  | Realizar planteo, formaleta y fundición de las columnas del sótano acuerdo a los diseños establecidos y requerimientos de interventoría, actividad adicionada a la vigencia por recursos CREE<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Aug-15           | 2014           | 366,597,746.00 | 366,597,746.00 |
| Realizar repello, estuco y pintura de los seis pisos de la estructura incluido el sotano<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2016-Jan-02<br><b>Fecha Final:</b> 2016-Dec-31 | 2016  | 388,826,268.00 | 388,826,268.00 |                |
| Terreno  | Realizar el movimiento de tierra para desplazar los volúmenes de excavación y rellenos, necesarios para obtener las cotas de fundición y los espesores de sub-bases de acuerdo con los niveles de pisos<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Apr-30 | 2014           | 475,433,053.00 | 475,433,053.00 |
|  | Realizar el replanteo y los preliminares para preparar el terreno donde se va a levantar la edificación de la futura construcción<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Feb-28   | 2014           | 30,899,350.00  | 30,899,350.00  |
|  | Realizar la demolición total de las construcciones e instalaciones existentes<br><b>Etapas:</b> Inversión<br><b>Fecha Inicial:</b> 2014-Dec-11<br><b>Fecha Final:</b> 2015-Mar-14   | 2014           | 170,339,400.00 | 170,339,400.00 |

## Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

| Departamento | Solicitado              |                       |               | Inicial                 |                       |               | Vigente                 |                       |               |
|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|              | Nación                  | Propios               | Otras Fuentes | Nación                  | Propios               | Otras Fuentes | Nación                  | Propios               | Otras Fuentes |
| VALLE        | 2,600,000,000.00        | 200,000,000.00        | 0.00          | 1,200,000,000.00        | 105,000,000.00        | 0.00          | 1,200,000,000.00        | 105,000,000.00        | 0.00          |
| <b>Total</b> | <b>2,600,000,000.00</b> | <b>200,000,000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,200,000,000.00</b> | <b>105,000,000.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>1,200,000,000.00</b> | <b>105,000,000.00</b> | <b>0.00</b>   |

## INDICADORES

## Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**DNP** Departamento  
 Nacional  
 de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074

**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|                         | <b>Ponderación</b> |
|-------------------------|--------------------|
| Indicadores de Producto | 40.00 %            |
| Indicadores de Gestión  | 60.00 %            |
| <b>Total</b>            | <b>100.00 %</b>    |

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

| <b>Indicador</b>   | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0700G198 - Infraestructuras educativas en construcción<br><b>Unidad de Medida:</b> Número            | 1,736.0000  | 0.5000      | 1.0000      | 1.0000      |             |
| 0700G230 - Talleres y Laboratorios dotados con Material Didactico<br><b>Unidad de Medida:</b> Número | 0.0000      | 0.0000      | 0.0000      | 34.0000     | 4.0000      |

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Adelantar las obras de infraestructura necesarias para construir y adecuar la sede de Intenalco Educacion superior en Cali, Valle

| <b>Producto</b>      | <b>Indicador</b>  | <b>Vigencia</b> | <b>Meta</b> |
|----------------------|---|-----------------|-------------|
| Estructura Educativa | Estructura educativa Construida para ampliar cobertura de educacion superior en Cali valle del cauca Construida para ampliar cobertura de educacion superior en Cali valle del cauca<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados<br><b>Meta Total:</b> 7,434.0000 | 2014            | 1,239.0000  |
|                      |   | 2015            | 4,956.0000  |
|                      |   | 2016            | 7,000.0000  |
|                      |   | 2017            | 7,434.0000  |
|                      |   | 2018            | 0.0000      |
| Terreno              | Terreno Adecuado para desarrollar la construccion Adecuado para desarrollar la construccion<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados<br><b>Meta Total:</b> 1,736.0000  | 2014            | 1,736.0000  |
|                      |   | 2015            | 0.0000      |
|                      |   | 2016            | 0.0000      |
|                      |   | 2017            | 0.0000      |
|                      |   | 2018            | 0.0000      |

**Objetivo Especifico:** Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a traves de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades academicas y administrativas

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

| Producto  | Indicador  | Vigencia | Meta       |
|---|--|----------|------------|
| Espacios administrativos y espacios de esparcimiento de la comunidad educativa en general dotados | Espacios administrativos y espacios de espacimient de la comunidad educativa en general Dotados para la prestacion del servicio educativo con condiciones de calidad Dotados para la prestacion del servicio educativo con condiciones de calidad<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados<br><b>Meta Total:</b> 7,434.0000 | 2014     | 0.0000     |
|   |  | 2015     | 0.0000     |
|   |  | 2016     | 0.0000     |
|   |  | 2017     | 3,000.0000 |
|   |  | 2018     | 7,434.0000 |
| Espacios misionales   | Espacios misionales Dotados para la prestacion del servicio educativo con dotacion de calidad Dotados para la prestacion del servicio educativo con dotacion de calidad<br><b>Tipo indicador:</b> Indicador Automático<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 47.0000  | 2014     | 0.0000     |
|   |  | 2015     | 0.0000     |
|   |  | 2016     | 40.0000    |
|   |  | 2017     | 20.0000    |
|   |  | 2018     | 47.0000    |

## Indicadores de producto de programa

| Indicador   | Vigencia | Meta Vigente | Principal | Acumulativo |
|---|----------|--------------|-----------|-------------|
| Espacios administrativos y espacios de espacimient de la comunidad educativa en general Dotados para la prestacion del servicio educativo con condiciones de calidad<br><b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados<br><b>Meta Total:</b> 7434.0000 | 2014     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2015     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2016     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2017     | 3,000.0000   | Si        | No          |
|   | 2018     | 7,434.0000   | Si        | No          |
| Espacios misionales Dotados para la prestacion del servicio educativo con dotacion de calidad<br><b>Unidad de Medida:</b> Número<br><b>Meta Total:</b> 47.0000  | 2014     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2015     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2016     | 40.0000      | Si        | No          |
|   | 2017     | 20.0000      | Si        | No          |
|   | 2018     | 47.0000      | Si        | No          |
| Estructura educativa Construida para ampliar cobertura de educacion superior en Cali valle del cauca<br><b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados<br><b>Meta Total:</b> 7434.0000   | 2014     | 1,239.0000   | Si        | No          |
|   | 2015     | 4,956.0000   | Si        | No          |
|   | 2016     | 7,000.0000   | Si        | No          |
|   | 2017     | 7,434.0000   | Si        | No          |
|   | 2018     | 0.0000       | Si        | No          |
| Terreno Adecuado para desarrollar la construccion<br><b>Unidad de Medida:</b> Metros cuadrados<br><b>Meta Total:</b> 1736.0000  | 2014     | 1,736.0000   | Si        | No          |
|   | 2015     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2016     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2017     | 0.0000       | Si        | No          |
|   | 2018     | 0.0000       | Si        | No          |



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**FICHA EBI**

**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2018**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2018**

**Objetivo Especifico:** Lograr la satisfacción de la comunidad educativa a través de una infraestructura dotada, adecuada y segura para las actividades académicas y administrativas

| Producto  | Indicador   | Departamento | Meta       |
|---|---|--------------|------------|
| Espacios administrativos y espacios de esparcimiento de la comunidad educativa en general dotados | Espacios administrativos y espacios de espacimientto de la comunidad educativa en general Dotados para la prestacion del servicio educativo con condiciones de calidad Dotados para la prestacion del servicio educativo con condiciones de calidad | VALLE        | 7,434.0000 |
| Espacios misionales   | Espacios misionales Dotados para la prestacion del servicio educativo con dotacion de calidad Dotados para la prestacion del servicio educativo con dotacion de calidad   | VALLE        | 47.0000    |

**POLÍTICAS TRANSVERSALES**

**Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018**

Política

**FILTROS DE CALIDAD**

**Observaciones del Proyecto**



## Control de Formulación Técnico

Funcionario JORGE EDUARDO MARTINEZ VERGARA

Cargo Jefe Planeación

Fecha 2017-Oct-26 08:59:47

## Observación

Se verifica que el trámite de distribución está ajustado a la asignación de recursos CREE 2017, y los capítulos ajustados: datos generales, esquema financiero incluyendo proyecto madre del ministerio de hacienda y crédito público, cadena de valor solo en actividades a desarrollar que tienen al final la leyenda adicionada con CREE 2017 y costo de las actividades 2017, son coherentes con la cadena de valor del proyecto y a las necesidades de inversión de la institución.

| Dimensión                     | Pregunta  | Explicación  | Respuesta | Observación Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.  | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.  | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.  | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                                | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.  | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?  | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A       | N.A                   |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?  | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.  | S |  |
|  | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S |  |
|  | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                     | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S |  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S |  |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   | S |  |
|  | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?      | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S |  |
|  | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.   | S |  |
|  | ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.   | El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.   | S |  |
|  | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.                               | S |  |



## Entidad Jefe Planeacion

Funcionario JORGE EDUARDO MARTINEZ VERGARA

Cargo Jefe Planeacion

Fecha 2017-Oct-26 09:17:51

## Observación

Se verifica que el trámite de distribución está ajustado a la asignación de recursos CREE 2017, y los capítulos ajustados: datos generales, esquema financiero incluyendo proyecto madre del ministerio de hacienda y crédito público, cadena de valor solo en actividades a desarrollar que tienen al final la leyenda adicionada con CREE 2017 y costo de las actividades 2017, son coherentes con la cadena de valor del proyecto y a las necesidades de inversión de la institución.

| Dimension                     | Pregunta  | Explicacion  | Respuesta | Observacion Respuesta |
|-------------------------------|---|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor               | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?                 | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.  | S         |                       |
|                               | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?              | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.  | S         |                       |
|                               | ¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias? | La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.  | S         |                       |
| Regionalización               | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                                | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.  | S         |                       |
| Relación con la planificación | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?  | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A       | N.A                   |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?  | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.  | S |  |
|  | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?   | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.  | S |  |
|  | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                                     | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.   | S |  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?  | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S |  |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?         | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   | S |  |
|  | ¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?      | Se refiere a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)? | En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento). | S |  |

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

Código Bpin:

2013011000074

Nombre del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?   | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. | S |  |
|  | ¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.   | S |  |
|  | ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.   | El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.   | S |  |
|  | ¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?  | La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.                               | S |  |



### Cabeza de Sector Jefe Planeacion

**Funcionario** HELGA MILENA HERNANDEZ REYES

**Cargo** CONTRATISTA

**Fecha** 2017-Oct-27 08:38:09

**Observación**

Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustarlo y poder incorporar recursos porvenientes del Ministerio de Hacienda.

| Dimension                            | Pregunta   | Explicacion  | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.  | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.  | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.  | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A       | no aplica             |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.   | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?  | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S |  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?   | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S |  |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?   | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?  | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.   | S |  |
|  | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.  | S |  |
|  | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?  | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).   | S |  |
|  | ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.  | El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.  | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento  
Nacional  
de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--|--|--|---|--|



### Control de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** Rodrigo Puentes Gonzalez

**Cargo** Profesional Especializado

**Fecha** 2017-Oct-27 08:33:53

**Observación**

Se actualiza el proyecto, con el fin de ajustarlo y poder incorporar recursos porvenientes del Ministerio de Hacienda.

| Dimension                            | Pregunta   | Explicacion  | Respuesta | Observacion Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------|
| Cadena de Valor                      | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.  | S         |                       |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.  | S         |                       |
| Relación con la planificación        | ¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?                  | Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.  | S         |                       |
|                                      | ¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?                               | El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto. | N/A       | no aplica             |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.   | S         |                       |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.   | S         |                       |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?  | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S |  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?   | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S |  |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?   | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   | S |  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?  | Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.   | S |  |
|  | ¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados? | Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.  | S |  |
|  | ¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?  | Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).   | S |  |
|  | ¿La justificación dada por la entidad sustenta claramente la necesidad y pertinencia de darle curso al trámite?.  | El proyecto justifica técnicamente la necesidad de comprometer recursos futuros para el desarrollo de las actividades.  | S |  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2013011000074  
**Nombre del Proyecto:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector? | Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP. | S |  |
|--|--|--|---|--|



### Control Posterior de Viabilidad Tecnico

**Funcionario** Edgar Arturo Wilches Sánchez  
**Cargo** Profesional Especializado Grado 15  
**Fecha** 2017-Nov-02 17:18:11

#### Observación

Después de revisar la solicitud de tramite presupuestal del proyecto en cuestión, se encuentra favorable esta solicitud de distribución de recursos. La asignación de recursos CREE son una incorporación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la Resolución 18182 del 13 de septiembre de 2017, "por la cual se establecen los criterios para la distribución y la aplicación de recursos provenientes del Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), del año gravable 2016, en el marco de los planes de fomento a la calidad para la vigencia de 2017".

En tal sentido se avala la incorporación y distribución de recursos del CREE por \$1.838.495.561 del proyecto del Ministerio de Hacienda y crédito público "Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional", a este proyecto en las actividades "Realizar adecuaciones físicas de acabados y terminaciones en el quinto piso de infraestructura nueva y realizar pago de mayores cantidades de obra. Adicionada con CREE 2017" por \$1,748,495,561.00 y a la actividad "Realizar interventoría técnica y administrativa a las adecuaciones en el quinto piso. Adicionada con CREE 2017" por \$90,000,000.00 para la vigencia 2017 .

| Dimension                            | Pregunta   | Explicacion   | Respuesta | Observacion Respuesta  |
|--------------------------------------|--|---|-----------|--|
| Cadena de valor del proyecto         | ¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?    | Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.   | S         | Con la obtención de los productos, se da alcance y consolidación de los objetivos general y específico en el proyecto.   |
|                                      | ¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos? | Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.   | S         | La actividad "Realizar adecuaciones físicas de acabados y terminaciones en el quinto piso de infraestructura nueva y realizar pago de mayores cantidades de obra. Adicionada con CREE 2017", tal y como está escrita hace alusión al producto "Estructura Educativa", lo que permite establecer un proceso de generación de valor, tanto en su formulación, como en la gestión y la ejecución. |
| Regionalización                      | ¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?                   | La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo. | S         | Se evidencia coherencia entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos.   |
| Seguimiento a proyectos de inversión | ¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?                        | Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.  | S         | Cuenta con un indicador de gestión "Infraestructuras educativas construidas ", con los que se muestra coherencia entre la gestión y el avance operativo del proyecto.  |
|                                      | ¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?                           | Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.              | S         | Se evidencia el cronograma en los archivos adjuntos  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| Seguimiento a proyectos de inversión       | ¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?                            | El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica. | S | Se puede revisar la ejecución presupuestal del proyecto, en las anteriores vigencias.  |
|  | ¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?   | Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.   | S | El proyecto cuenta con dos indicadores de producto que parece ser suficientes para construcción y dotación de infraestructura educativa y condiciones físicas de Intenalco   |
|  | ¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)? | El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.   | S | La solicitud de recursos para la ejecución de este proyecto en la presente vigencia, es coherente con la ejecución presupuestal del proyecto, en las anteriores vigencias y su avance físico.  |
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿El proyecto receptor es un producto del proyecto origen?   | Sustenta de forma explícita el vínculo entre OBJETIVO GENERAL o alguno de los objetivos específicos del proyecto origen y el objetivo del proyecto receptor. Esto aplica si la Distribución de recursos esta en la misma entidad.   | S | La distribución de los recursos del CREE por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito público se da por el proyecto "Apoyo a proyectos de inversión a nivel nacional", y garantiza que la asignación de estos recursos este destina al proyecto en mención. Se establece que el proyecto receptor es un producto del proyecto origen, tal y como lo explica el Decreto 1246 de 2015 sobre los criterios que se solicitan para acceder a los recursos del CREE. |
|  | ¿Existe una relación lógica entre el proyecto origen y el proyecto receptor en materia de objetivo, productos y metas?                                    | Se refiere a la correspondencia lógica entre los eslabones de las cadenas de valor de los dos proyectos involucrados. Esto aplica si la Distribución de recursos esta en la misma entidad.  | S | Se puede establecer una relación clara, lógica, suficiente y eficiente con los proyectos de origen y receptor. el objetivo del proyecto origen es prestar apoyo a la financiación de los proyectos de inversión nacional. El espíritu de creación del CREE es fortalecer la oferta del servicio de educación superior, por tanto es factible asegurar que existe relación lógica entre los proyectos origen y receptor.  |

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



**DNP** Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:**

2013011000074

**Nombre del Proyecto:**

CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CONDICIONES FISICAS DE INTENALCO

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| Sustento Técnico del Proyecto de Inversión | ¿La distribución responde a algún criterio técnico o de planificación previamente establecido?                               | Todo proyecto de distribución debe seguir un criterio para poder hacer la distribución. Nota: Especifique en el campo de las observaciones los criterios técnicos de la distribución, por ejemplo dentro de las prioridades de Gobierno | S | La destinación de los recursos responde a los criterios que se solicitan para acceder a los recursos del CREE. La asignación de los recursos son de carácter obligatorio al ser un compromiso del Gobierno nacional en el marco del fortalecimiento de la oferta de educación superior   |
|  | ¿Los lineamientos de política que sustentan el proyecto origen se ven igualmente reflejados en el proyecto receptor?         | Todo proyecto de distribución Previo Concepto debe seguir un criterio para poder hacer la distribución.   | S | Estos recursos son una incorporación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dada la Resolución 18182 del 13 de septiembre de 2017, "por la cual se establecen los criterios para la distribución y la aplicación de recursos provenientes del Impuesto de Renta para la Equidad (CREE), del año gravable 2016, en el marco de los planes de fomento a la calidad para la vigencia de 2017". El proyecto receptor refleja fielmente los lineamientos de política del proyecto origen y responde a los criterios que se solicitan para acceder a los recursos del CREE. |
|  | ¿Los recursos que se le asignen al proyecto receptor se destinarán de manera acorde con lo programado en el proyecto origen? | Se refiere a la correspondencia lógica entre el objeto de los proyectos involucrados. Esto aplica si la Distribución de recursos esta en la misma entidad.  | S | Dado que los objetivos del proyecto receptor responden a los criterios establecidos en el Decreto 1246 de 2015, se establece relación lógica entre ambos proyectos.  |

CAMBIOS REALIZADOS

| Grupo | Valor Actual | Valor Anterior |
|-------|--------------|----------------|
|       |              |                |